

Nom: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Téléphone: \_\_\_\_\_  
 Etage: \_\_\_\_\_

Date de livraison: \_\_\_\_\_  
 N° de commande: \_\_\_\_\_  
 Coffre-fort: \_\_\_\_\_  
 HxLxP: \_\_\_\_\_  
 Kg: \_\_\_\_\_

**Nous sommes très reconnaissants pour toutes photos concernant les différentes questions. Elles nous permettent de planifier de façon optimale le transport et l'installation de votre coffre-fort.**

**Type de bâtiment:**

Maison indiv.  Immeuble  Maison-terrace  Bât. commercial

**Accès en fourgonnette avec remorque:**

Possible sans problème  Croquis ci-joint  Compiqué

**Trajet de transport:**

De plain-pied  Rampe  Capacité de charge de l'ascenseur en kg

Difficulté sur le trajet de transport: \_\_\_\_\_

Porte la plus étroite (y compris ascenseur), dimensions utiles HxL: \_\_\_\_\_

**Transport par grue:**

Hauteur: \_\_\_\_\_ Dimensions utiles HxL: \_\_\_\_\_

Avant-toit Hauteur int. du rebord: \_\_\_\_\_

Distance à la route en m: \_\_\_\_\_

**Transport dans des escaliers:**

Escalier extérieur  Escalier intérieur

Garde-corps  Démontable

Tournant 90°  Tournant 180°

Nombre d'escaliers: \_\_\_\_\_

Largeur de l'escalier en cm: \_\_\_\_\_

Nombre de marches: \_\_\_\_\_

Hauteur de marche en cm: \_\_\_\_\_





Profondeur de marche en cm: \_\_\_\_\_

Profondeur d'estrade en cm: \_\_\_\_\_

Largeur d'estrade en cm: \_\_\_\_\_

Revêtement / matériel excaliers: \_\_\_\_\_

Croquis ci-joint



Forme de marches



**Ancrage:**

Oui  Sur paroi arrière (Épaisseur du mur min 150 mm)

No  Au sol  Collage

Dans une armoire murale au sol

Hauteur du socle de l'armoire murale en cm: \_\_\_\_\_

Hauteur à partir du sol en cm: (nécessite une force d'appui suppl.) \_\_\_\_\_

Montage en suspension libre jusqu'à max. WA-B-700 (nécessite du béton impeccable et un accès libre pour le montage)

Pour un vissage sécurisé, le coffre-fort doit être aligné sur le mur. Les plinthes doivent être enlevées ou le coffre-fort doit être éloigné au moyen d'un cadre arrière. En cas de montage surélevé dans une armoire murale, la paroi arrière de l'armoire doit être découpée et la capacité de charge de l'étagère (conçue par un menuisier) doit pouvoir supporter le poids du coffre-fort. En cas de montage sur un fond d'armoire, l'espace creux du fond doit être équipé d'un soutien supplémentaire.

**Nos installateurs décident sur place de la faisabilité.**

Plinthe:  Pierre  Bois

Hauteur de plinthe en cm: \_\_\_\_\_

**Structure de montage:**

Béton  Brique  Bois  Plâtre  Ytong

Moellon  Ne sais pas  \_\_\_\_\_

Chauffage au sol:  Oui  Non  Ne sais pas

Le donneur d'ordre est responsable des dommages éventuels sur des lignes et conduites cachées, p. ex. électricité, eau, etc. Tout droit de recours est exclu.

**Informations complémentaires:**

**Croquis / Photos:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Date

Signature du client